

MEMO

Difko Administration
Sønderlandsgade 44
7500 Holstebro

Tlf. +45 70 11 75 00
Fax +45 70 11 75 25

difko@difko.dk
www.difko.dk

CVR-nr. 84012416
Ref. JTM

Dato 19.09.2016

Modtager: Investorerne i I/S Difko Samsø I

Kopi til:

Udarbejdet af: Jens Tange Møllmann

Genopførelse af mølle

Kære investorer,

Vi vil hermed gerne videregive nyt i sagen om I/S Difko Samsø I, hvor der har været afholdt et meget konstruktivt møde med Siemens.

- Følgende highlights fra mødet; Siemens har en løsning klar til en ny erstatningsmølle for T07 baseret på 2.3 MW VS (pitch-reguleret) med 93m rotor samt en tårnløsning, der passer til det eksisterende fundament.
Fundament (last) beregninger er sendt til DNV og vi afventer nu deres bedømmelse og godkendelse. Godkendelsessekretariatet (Energistyrelsen) er informeret.
- Det er planen, at den nye mølle (T07) bliver leveret og installeret uden eller kun med begrænset garanti.
- Nødvendig miljøgodkendelse skal anskaffes. Siemens vil hjælpe på vegne Samsø Havvind.
- Nacelle er klar (som tidligere vist/beset), mens vinger og tårn skal bestilles. Leveringstid på tårn er ca. 3 mdr. Hvad er leveringstid på vinger?
- Med hensyn til installation af ny mølle er man ved at undersøge om 'sea fastening' kan undgås da dette kan blive dyrt.
Dette kræver så relativt roligt farvand/vejr og derfor forventes det, at en installation tidligst kan påbegyndes i starten af 2017 under forudsætning af, at DNV godkendelserne falder på plads i nær fremtid, således at materialer kan bestilles.
- Eksisterende transformator forventes at kunne genbruges. Den skal dog efterses og testes (udføres/bestilles af Samsø Havvind).
- Samsø Havvind forespurgte om muligheden for at betalingsbetingelser for ny mølle kan linkes op til planlagt produktion/indtjening for dermed at undgå at skulle optage lån (da dette er kompliceret i ejerskabsstruktur). Det blev aftalt, at et separat møde skal sættes op (Siemens/Henrik, se yderligere info nedenfor).

- Der ligger en forventning om at den planlagte nye mølle (T07) vil kunne indtjene 6-8 mio. DKK over en 6 års periode (dog uden at energiproduktionstallet, AEP, endnu er helt afklaret).

Dermed udestår at finansieringen kommer på plads, samt at vi afventer godkendelse fra DNV. Siemens arbejder med os for at løse problemerne.

Vi vil naturligvis vende tilbage med mere information, når næste møde er afholdt, der dog på nuværende tidspunkt ikke er fastlagt, men forventes planlagt, når DNV-godkendelsen er på plads.

Såfremt fremsendte skulle give anledning til spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte undertegnede

Med venlig hilsen

Jens Tange Møllmann

Chefanalytiker